Nome attività	Durata
Gara d'Appalto	300 g
Gara d'Appalto	150 g
Aggiudicazione	60 g
Contratto di Appalto	60 g
Consegna Cantiere	15 g
Verbale Inizio Lavori	15 g
Allestimento del cantiere	101 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia	4 g
Montaggio della gru a torre	4 g
EDIFICIO NORD	537 g
Demolizione Edificio Nord	61 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Rimozione di canne fumarie o di aerazione	4 g
Rimozione di scossaline e canali di gronda	4 g
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	5 g
Rimozione di impianti termici	9 g
Rimozione di impianti elettrici	6 g
Rimozione di impianti idrico-sanitari	5 g
Rimozione di serramenti interni	5 g
Rimozione di serramenti esterni	10 g
Rimozione di impianto del gas	4 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	6 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con m	20 g
Scavo a sezione obbligata	15 g
Montaggio di parapetti provvisori	2 g
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	4 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g
Ricostruzioni Edificio Nord	476 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	10 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	21 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	10 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	6 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione Pianc	10 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o p	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione Pianc	10 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o p	5 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione del b	10 g
Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per pareti pc	40 g
Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per solai 3",	40 g
Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per copertu	10 g
Realizzazione di tamponature esterne piani T, 1, 2, 3 e	29 g
Realizzazione di impianto elettrico	127 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric	68 g
Posa di parapetti balconi	40 g
Realizzazione di tramezzature interne piani 1, 2, 3 e 4	86 g
Montaggio di serramenti esterni	48 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im	20 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impia	74 g
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	19 g
Installazione di corpi illuminanti	29 g
Realizzazione di impianto di rete dati	79 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	24 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	85 g
Formazione intonaci interni (industrializzati)	53 g
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	67 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	65 g
Formazione di massetto per coperture	40 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture or	19 g
Impermeabilizzazione di coperture	10 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	31 g
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	25 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	25 g
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompati	60 g
Posa di pavimenti su balconi e copertura	45 g
Montaggio di porte interne	49 g
Posa della macchina di condizionamento	30 g
Installazione di U.T.A.	30 g
Realizzazione di impianto di videosorveglianza	58 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver	37 g
Formazione intonaci esterni industrializzati	63 g
Posa di rivestimenti esterni in marmo	35 g
Tinteggiatura di superfici esterne	39 g
Montaggio di frangisole esterni	13 g
Montaggio di canali di gronda e pluviali in lamiera zincat	10 g
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche	29 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per i	50 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	64 g
Realizzazione di impianto solare termico	20 g
Montaggio di arredi interni	40 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	8 g
EDIFICIO SUD	544 g
Demolizioni e rimozioni Edificio Sud	87 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	8 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	15 g
Rimozione di impianti	10 g
Rimozione di pavimento in ceramica	5 g
Rimozione di massetto	8 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in	10 g
Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g
Rimozione di serramenti interni	4 g
Rimozione di serramenti esterni	10 g
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	15 g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano	4 g
Rimozione di impianto ascensore elettrico	15 g
Ricostruzioni Edificio Sud	468 g
Scavo a sezione ristretta	5 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	1 g



Nome attività	Durata
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4 g
Realizzazione di tramezzature interne	15 g
Esecuzione di tracce eseguite a mano	20 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im	30 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impia	30 g
Realizzazione di impianto elettrico	90 g
Realizzazione di impianto di rete dati	30 g
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	25 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric	15 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	30 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	30 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	10 g
Posa di pavimenti per interni in legno	20 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	15 g
Installazione di U.T.A.	30 g
Posa della macchina di condizionamento	30 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per i	30 g
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	20 g
Installazione di corpi illuminanti	30 g
Formazione di massetto per coperture	10 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver	30 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture ori	4 g
Impermeabilizzazione di coperture	5 g
Posa di pavimenti su coperture piane	10 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	40 g
Posa di rivestimenti esterni in marmo	6 g
Montaggio di serramenti esterni	20 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	30 g
Montaggio di serramenti interni	15 g
Realizzazione di impianto di videosorveglianza	20 g
Tinteggiatura di superfici interne	30 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	10 g
Realizzazione di impianto solare termico	6 g
Montaggio di arredi interni	30 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	10 g
Tinteggiatura di superfici esterne	30 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Realizzazione blocco di collegamento con Edificio Nord	444 g
Scavo a sezione obbligata	20 g
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	10 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	20 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	15 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o p	5 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	10 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	11 g
Realizzazione di tamponature	20 g
Realizzazione di tramezzature interne	20 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	10 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	20 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g
Posa di pavimenti per interni in legno	10 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	8 g
Montaggio di serramenti esterni	15 g
Formazione di massetto per coperture	6 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture ori	6 g
Impermeabilizzazione di coperture	6 g
Posa di pavimenti su coperture piane	15 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver	15 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	15 g
Posa di rivestimenti esterni in marmo	5 g
Realizzazione di impianto elettrico	25 g
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	20 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im	20 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impia	5 g
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	10 g
Posa della macchina di condizionamento	15 g
Installazione di corpi illuminanti	15 g
Montaggio di porte interne	5 g
Tinteggiatura di superfici esterne	15 g
AREA ESTERNA	540 g
Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra	15 g
Demolizione di murature esterne	10 g
Rimozione di recinzioni e cancelli	15 g
Scavo a sezione obbligata per posizionamento vasca antincer	5 g
Scavo a sezione obbligata per cavidotto elettrico	5 g
Protezione delle pareti di scavo	2 g
Realizzazione di muri di cinta in blocchi di calcestruzzo	25 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	23 g
Scavo a sezione obbligata per rete idrica antincendio e raccolt	4 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	25 g
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guai	15 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an	4 g
Posa della cisterna per impianto antincendio	16 g
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	18 g
Installazione rete fognaria	18 g
Posa di pavimenti per esterni in masselli	29 g
Formazione di tappeto erboso	15 g
Posa di recinzioni e cancellate	13 g
Posa di cavidotto	20 g
Posa di cavi interrati per distribuzione elettrica	17 g
Posa di pali illuminazione esterna	17 g
Tinteggiatura di superfici esterne	20 g
Smobilizzo del cantiere	26 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g
Smontaggio della gru a torre	4 g
Smobilizzo del cantiere	15 g
Pubblicazione gara d'appalto arredi e forniture	96 g
Pubblicazione gara d'appalto arredi e forniture	96 g



LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = EDIFICIO NORD

Z3 = EDIFICIO SUD

Z4 = AREA ESTERNA

Z5 = GARA D'APPALTO

N.B.
L'elaborazione del cronoprogramma lavori ha tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole sulla durata complessiva